# 施設整備計画 事後評価シート(総括票)[平成19年度~21年度]

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画) に基づいた事後評価の結果を記入すること。 また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

## 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

#### 【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

#### (耐震化率の目標に対する達成状況)

(間)及10十年日か17月7日次の7月7日			
学校区分	耐震化率(%)		
于仪区力	目標	達成状況	
小学校	52.6	68.1	
中学校	65.9	77.8	
高等学校	未設定	未設定	
特別支援学校			
幼稚園	未設定	未設定	

# 【所見】

耐震補強工事は、当初計画から追加を行い、小学校20棟、中学校9棟について、当初計画の目標以上を実施することができた。 風早南部小学校については、耐震性不足による危険改築事業により、屋内運動場の移転建替えを行った。(平成22年度完了) 平成22年度以降も、耐震性が不足している校舎・屋内運動場について、児童・生徒の安全性確保のため、計画的に耐震化を進めていくこととする。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

#### 【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

②教育環境の質的な向上を図る整備  【達成状況】  ○計画とおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。  【所見】  文部科学省の「スクールニューディール」構想により、平成21年度から太陽光発電設備等のエコ改修を進めることとした。実施予定の3枝(花野井小、松葉二小、中原中)については、事業を平成22年度に繰り越したが、計画通りに太陽光発電設備を設置することができた。  ④施設の特性に記慮した教育環境の充実を図る整備  【達成状況】  ○計画どおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	【所見】
【達成状況】  ○ 計画とおり実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。  【所見】  文部科学省の「スクールニューディール」構想により、平成21年度から太陽光発電設備等のエコ改修を進めることとした。実施予定の3校(花野井小、松葉ニ小、中原中)については、事業を平成22年度に繰り越したが、計画通りに太陽光発電設備を設置することができた。  ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備  【達成状況】  ○ 計画とおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	
【達成状況】  ○ 計画とおり実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。  【所見】  文部科学省の「スクールニューディール」構想により、平成21年度から太陽光発電設備等のエコ改修を進めることとした。実施予定の3校(花野井小、松葉ニ小、中原中)については、事業を平成22年度に繰り越したが、計画通りに太陽光発電設備を設置することができた。  ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備  【達成状況】  ○ 計画とおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	
【達成状況】  ○ 計画とおり実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。  【所見】  文部科学省の「スクールニューディール」構想により、平成21年度から太陽光発電設備等のエコ改修を進めることとした。実施予定の3校(花野井小、松葉ニ小、中原中)については、事業を平成22年度に繰り越したが、計画通りに太陽光発電設備を設置することができた。  ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備  【達成状況】  ○ 計画とおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	
【達成状況】  ○ 計画とおり実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。  【所見】  文部科学省の「スクールニューディール」構想により、平成21年度から太陽光発電設備等のエコ改修を進めることとした。実施予定の3校(花野井小、松葉ニ小、中原中)については、事業を平成22年度に繰り越したが、計画通りに太陽光発電設備を設置することができた。  ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備  【達成状況】  ○ 計画とおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	
【達成状況】  ○ 計画とおり実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。  【所見】  文部科学省の「スクールニューディール」構想により、平成21年度から太陽光発電設備等のエコ改修を進めることとした。実施予定の3校(花野井小、松葉ニ小、中原中)については、事業を平成22年度に繰り越したが、計画通りに太陽光発電設備を設置することができた。  ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備  【達成状況】  ○ 計画とおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	②教育環境の質的な向上を図る整備
○ 計画とおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。  【所 見 】  文部科学省の「スクールニューディール」構想により、平成21年度から太陽光発電設備等のエコ改修を進めることとした。実施予定の3校(花野井小、松葉二小、中原中)については、事業を平成22年度に繰り越したが、計画通りに太陽光発電設備を設置することができた。  ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備  【達 成 状 況 】  ○ 計画どおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	
計画したが、すべて実施できなかった。  【 所 見 】  文部科学省の「スクールニューディール」構想により、平成21年度から太陽光発電設備等のエコ改修を進めることとした。実施予定の3校(花野井小、松葉二小、中原中)については、事業を平成22年度に繰り越したが、計画通りに太陽光発電設備を設置することができた。  ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備  【 達 成 状 況 】  〇 計画どおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	
【所見】  文部科学省の「スクールニューディール」構想により、平成21年度から太陽光発電設備等のエコ改修を進めることとした。実施予定の3校(花野井小、松葉二小、中原中)については、事業を平成22年度に繰り越したが、計画通りに太陽光発電設備を設置することができた。  ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備  【達成状況】  ○計画どおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	
文部科学省の「スクールニューディール」構想により、平成21年度から太陽光発電設備等のエコ改修を進めることとした。実施予定の3校(花野井小、松葉二小、中原中)については、事業を平成22年度に繰り越したが、計画通りに太陽光発電設備を設置することができた。  ②施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備  【達成状況】  〇計画どおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	
小、松葉二小、中原中)については、事業を平成22年度に繰り越したが、計画通りに太陽光発電設備を設置することができた。  ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 【達成状況】   〇計画どおり実施できた。   計画したが、一部実施できなかった。   計画したが、すべて実施できなかった。	【 所 見 】
小、松葉二小、中原中)については、事業を平成22年度に繰り越したが、計画通りに太陽光発電設備を設置することができた。  ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 【達成状況】   〇計画どおり実施できた。   計画したが、一部実施できなかった。   計画したが、すべて実施できなかった。	
【達成状況】  〇計画どおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	
【達成状況】  〇計画どおり実施できた。 計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	
○ 計画どおり実施できた。         計画したが、一部実施できなかった。         計画したが、すべて実施できなかった。	④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備
計画したが、一部実施できなかった。 計画したが、すべて実施できなかった。	【達成状況】
計画したが、すべて実施できなかった。	

風早南部小学校の移転改築事業を平成20年9月に着手しており、平成21年度から水泳プールの整備を実施した。(平成22年度完了)

# 2 事後評価の時期及び方法について

学校施設の耐震補強事業については、柏市耐震化促進計画にも関連することから、最終的な評価は柏市として行う。 本計画の事後評価は、実施事業完了後に教育委員会で実施し、公表している。 計画期間は、平成19年度~21年度であるが、一部事業を繰り越し、平成22年度に実施しているため、事後評価は平成22年度末に行っている。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画により計画した事業については、予定通り実施することができた。これにより、学校施設の耐震化が進捗した。まだ、耐震性の不足する施設は多数残っているが、平成29年度末までには、学校施設の耐震化が完了するように事業を進めていく。

耐震化以外の事業については,風早南部小学校の移転改築事業を実施した。今後も,教育環境の充実を図るように施設整備計画を策定し事業を 進める。