

施設整備計画 事後評価シート(総括票)[平成22年度～24年度]

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	81.8	91.1
中学校	82.9	89.7
高等学校	未設定	未設定
特別支援学校		
幼稚園	未設定	未設定

【所見】

・耐震補強工事は、当初計画から追加(小10棟、中7棟を追加)を行い、目標以上の小学校33棟、中学校14棟について実施した
 ・風早南部小学校については、構造上危険な状態にあったため、危険改築事業を行い、屋内運動場等の移転建替えが完了した。
 ・柏第六小学校については耐震判定委員会の判定取得に不測の期間を要したため、25年度事業とした。
 ・平成27年度までに耐震化率100%を達成するため、平成25年度以降も、耐震性が不足している校舎・屋内運動場について、児童・生徒の安全性確保のため、計画的に耐震化を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

・学校施設の安全性の確保を図るため、柏第一小学校において防火扉の設置、大津ヶ丘中学校の屋内運動場のサッシ改修、田中中学校校舎の外壁改修を行った。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

・柏北部中央地区新設小学校の整備に併せて、二酸化炭素排出量軽減のため及び環境教育推進のために太陽光発電設備の設置を行った。
・障がいのある児童生徒等が支障なく、安全かつ円滑に学校生活を送り、障がいの種類や程度に応じて決め細やかな教育が展開できるよう、多目的トイレ等の整備を行った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

・風早南部小学校の移転改築事業に併せて、同校のプールの整備を行った。
・柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業による人口増加に対応するため、柏北部中央地区新設小学校を整備し、併せて同校のプール、給食施設、屋上緑化の整備を行った。

2 事後評価の時期及び方法について

- ・本計画の事後評価は、実施事業完了後に教育委員会議にて説明及び意見を聴取し、公表している。
- ・計画期間は平成22年度～24年度であるが、一部事業を繰り越し平成25年度に実施しているため、事後評価は平成26年度に行っている。
- ・学校施設の耐震補強事業については、柏市耐震化促進計画にも関連することから、柏市耐震化促進計画完了後の平成29年度以降に本事後評価とは別に市として結果を公表する予定である。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

- ・施設整備計画により計画した事業については、柏第六小学校が25年度着工に先送りされたものの、多くの事業を前倒しして実施したため、耐震化率は目標値を達成することができた。
- ・耐震性の不足する施設は多数残っているが、平成27年度末までには、学校施設の耐震化が完了するように事業を進めていく。
- ・耐震化以外の事業については、柏北部中央地区新設小学校の整備事業及び風早南部小学校の移転改築事業を実施した。今後も、教育環境の充実を図るように施設整備計画を策定し事業を進める。