

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和6年1月

#### (2) 評価の方法

- ・本計画の事後評価については、実施事業完了後に教育委員へ説明し、意見を反映した後、市オフィシャルウェブサイトにおいて公表する予定である。
- ・計画期間は令和元～3年度であるが、令和3年度に交付決定を受けた一部事業を繰り越し令和4年度に実施しているため、事後評価は令和5年度に行った。

### 4. 総合的な所見

- ・計画していた事業について、概ね計画どおりに実施できた。
- ・引き続き個別施設計画に沿って計画的、継続的に事業が実施できるように検討していく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

- ・土小学校の校舎及び4校の屋内運動場の長寿命化改良工事について、計画どおり実施した。土小学校に至っては、長寿命化改良工事の好事例として文部科学省取りまとめの事例集にも取り上げられ、多くの自治体からの視察を受入れている状況である。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・外壁改修について、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、長期休暇の期間短縮、換気等の感染予防対策の重視をおこなったことで工期が確保できず、計画通り行えなかった事業があったが、翌年度以降に事業を実施し完了した。光ヶ丘小学校については、諸計画を踏まえつつ文部科学省と協議の上、適切な時期に再度実施する予定である。  
・実施できた学校については、外壁改修を実施した。  
また、屋上防水改修については、市が単費で実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・柏市立土小学校校舎長寿命化改良工事・柏第三小学校校舎建替増築工事・田中小学校校舎建替増築工事に併せて、二酸化炭素排出量削減及び環境教育推進のために太陽光発電設備の設置を行った。  
・老朽化したトイレの問題等を解消するため、トイレ改修工事を実施した。  
・教室不足により、普通教室に転用した教室へのエアコン設置を行い、また、授業形態として窓を閉めて実施する必要がある音楽室、図書室などの特別教室等へのエアコン更新工事を実施し、また、管理諸室へのエアコンの更新工事を進めた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・該当事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

・該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
柏第一小学校	(4)	37	大規模改造(トイレ)	校	—	2020.6～2020.11	2020.11.25	感染症対策である「換気」ができなくなるため延期。長寿命化等適切な時期を見極めて実施する予定。	
柏第一小学校	(4)	37	大規模改造(トイレ)	校	—	2020.11～2021.3	2021.3.25		
光ヶ丘小学校	(2)	37	防災機能強化	校	—	2020.1～2020.3			
土小学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	2019.6～2021.3	2021.3.18		
土小学校(Ⅱ期)	(4)	37	大規模改造(トイレ)	校	—	2019.6～2021.3	2021.3.18		
土小学校(Ⅰ期)	(1)	22	長寿命化改良事業	校	R	2019.6～2021.3	2021.3.18		
土小学校(Ⅰ期)	(1)	23	長寿命化改良事業	校	S	2019.6～2021.3	2021.3.18		
土小学校(Ⅱ期)	(1)	01	長寿命化改良事業	校	R	2019.6～2021.3	2021.3.18		
土小学校(Ⅱ期)	(1)	01	長寿命化改良事業	校	S	2019.6～2021.3	2021.3.18		
旭小学校	(1)	07	長寿命化改良事業	屋	S	2020.6～2021.3	2021.2.18		
中原小学校	(2)	22	防災機能強化	校	—	2019.6～2020.3	感染症対策である「換気」ができなくなるため延期。 令和5年度に工事を実施した。		
酒井根西小学校	(2)	23	防災機能強化	校	—	2020.7～2020.10	2020.11.4		
名戸ヶ谷小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	2020.11～2021.3	2021.3.17		
松葉第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	2020.11～2021.3	2021.3.23		
大津ヶ丘第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	2020.11～2021.3	2021.3.24		
大津ヶ丘第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	2020.11～2021.3	2021.3.26		
柏第二中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	2020.11～2021.3	2021.3.17		
富勢中学校	(4)	02	大規模改造(トイレ)	校	—	2020.1～2020.3	長期休暇の短縮による工期確保が困難、感染症対策である「手洗い」ができなくなるため延期。 令和5年度に工事を実施した。		
田中学校	(1)	07	長寿命化改良事業	屋	S	2020.6～2021.2	2021.2.16		
松葉中学校	(4)	36	大規模改造(トイレ)	校	—	2020.11～2021.3	2021.3.22		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
土小学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	—	2019.6～2021.3	2021.3.18		
土小学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	—	2019.6～2021.3	2021.3.18		
土小学校	(4)	07	太陽光発電等	校	—	2020.6～2020.12	2020.11.19		
柏第五中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	2021.6～2021.10	2021.11.2		
手賀中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	—	2020.7～2021.2	2021.2.26		
柏第三小学校	(4)	07	太陽光発電等	-	—	2021.6～2022.2	2022.2.7		
田中小学校	(4)	02	太陽光発電等	-	—	2021.6～2022.2	2022.2.24		
柏第三小学校	(4)	07	太陽光発電等	-	—	2021.6～2022.2	2022.2.7		
田中小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	—	2020.12～2022.3	2022.3.11		
田中小学校	(4)	07	太陽光発電等	-	—	2021.6～2022.2	2022.2.24		
田中小学校	(4)	07	単独校調理場(新增築)	-	R	2020.12～2022.3	2022.3.11		
田中小学校	(4)	07	単独校調理場(改築)	-	R	2020.12～2022.3	2022.3.11		
柏第三小学校	(4)	07	危険改築	校	W	2020.12～2021.3	2022.3.17	R4.3.17取壊し完了	
柏第三小学校	(4)	09	危険改築	校	W	2020.12～2021.3	2022.3.17	R4.3.17取壊し完了	
田中中学校	(4)	37	大規模改造(トイレ)	校	—	2021.6～2021.10	2021.11.2		
田中小学校	(4)	33	単独校調理場(新增築)	-	R	2020.12～2022.3	2022.3.11		
田中小学校	(4)	07	単独校調理場(改築)	-	R	2020.12～2022.3	2022.3.11		
高柳中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	—	2021.6～2021.10	2021.11.5		
光ヶ丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	2021.6～2021.10	2021.11.11		
藤心小学校	(4)	02	大規模改造(トイレ)	校	—	2021.10～2022.3	2022.3.22		
中原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	2021.6～2021.10	2021.11.11		
高田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	2021.6～2021.10	2021.10.21		
名戸ヶ谷小学校	(1)	07	長寿命化改良事業	屋	S	2021.6～2022.2	2022.2.14		
松葉第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	—	2021.6～2022.3	2022.3.18		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
柏第五中学校	(2)	07	防災機能強化	校	—	2021.6～2021.10	2021.11.2		
手賀中学校	(4)	36	大規模改造(トイレ)	校	—	2021.6～2021.11	2021.11.5		
(仮称)柏北部東地区新設小学校(I期工事)	(2)	07	単独校調理場(新增築)	校	—	2021.6～2023.3	2023.3.28		
(仮称)柏北部東地区新設小学校(I期工事)	(2)	07	単独校調理場(改築)	校	—	2021.6～2023.3	2023.3.28		
柏第七小学校	(4)	36	大規模改造(空調)	校	—	2021.12～2022.3	2022.3.15		
(仮称)柏北部東地区新設小学校(I期工事)	(2)	02	屋外教育環境	校	—	2022.3～2023.3	2023.3.28		
(仮称)柏北部東地区新設小学校(I期工事)	(2)	02	太陽光発電等	校	—	2022.2～2023.3	2023.3.28		
土中学校	(1)	07	長寿命化改良事業	屋	S	2021.6～2022.2	2022.2.21		
田中学校	(4)	02	大規模改造(空調)	校	—	2021.6～2021.8	2021.9.6		
柏第三中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	—	2021.12～2022.3	2022.3.15		
高柳中学校	(4)	36	大規模改造(空調)	校	—	2021.6～2021.10	2021.11.5		
(参考)負担金事業									
柏第三小学校	—		小校	校	R	2020.12～2022.2	2022.3.17		
柏第三小学校	—		小校	校	S	2020.12～2022.2	2022.3.17		
田中小学校	—		小校	校	R	2020.12～2022.2	2022.3.25		
田中小学校	—		小校	校	S	2020.12～2022.2	2022.3.25		
柏の葉小学校	—		小校	校	S	2020.12～2022.2	2022.2.28		
(仮称)柏北部東地区新設小学校			小校	校	R	2021.6～2023.3	2023.3.28		
(仮称)柏北部東地区新設小学校			小屋	屋	RS	2021.6～2023.3	2023.3.28		

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和6年1月

#### (2) 評価の方法

- ・本計画の事後評価については、実施事業完了後に教育委員へ説明し、意見を反映した後、市オフィシャルウェブサイトにおいて公表する予定である。
- ・計画期間は令和元～3年度であるが、令和3年度に交付決定を受けた一部事業を繰り越し令和4年度に実施しているため、事後評価は令和5年度に行った。

### 4. 総合的な所見

- ・施設整備計画に計上していた事業について、計画どおりに実施できた。
- ・引き続き個別施設計画に沿って計画的、継続的に事業が実施できるように検討していく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

- ・計画どおり、酒井根東小学校及び富勢中学校の屋体長寿命化改良工事を行った。  
引き続き個別施設計画に沿って、財政状況を注視しつつ、計画的に改修計画を進める予定である。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・空調設備の設置について、計画どおり柏第二中学校の教室に設置をおこなった。  
・トイレの乾式・洋式化について、計画どおり老朽化が進んでいた8校の改修を行った。児童・生徒の学校生活における衛生面の向上が図られた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・(仮称)柏北部東地区新設小学校(田中北小学校)の整備に伴い、プールの整備及び給食室の整備を行った。増加する児童への対応を行うことができた。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・(仮称)柏北部東地区新設小学校(田中北小学校)の整備に伴い、二酸化炭素排出量の削減及び環境教育推進のために太陽光発電設備の設置を行った。  
引き続き、新たな学校整備及び長寿命化改良事業の際には、財政状況を注視しつつ整備を進めていく予定である。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

・該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
(仮称)柏北部東地区新設小学校(Ⅰ期工事)	(3)	31	学校水泳プール(屋外)	校	R	2021.6～2023.3	2023.3.28		
(仮称)柏北部東地区新設小学校(Ⅱ期工事)	(3)	31	学校水泳プール(屋外)	校	R	2021.6～2023.3	2023.3.28		
酒井根東小学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	2022.6～2023.3	2023.3.3		
(仮称)柏北部東地区新設小学校(Ⅱ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	校	-	2022.2～2023.3	2023.3.28		
(仮称)柏北部東地区新設小学校(Ⅱ期工事)	(3)	22	単独校調理場(新增築)	校	R	2022.2～2023.3	2023.3.28		
(仮称)柏北部東地区新設小学校(Ⅱ期工事)	(3)	23	単独校調理場(改築)	校	R	2022.2～2023.3	2023.3.28		
柏第二中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R	2022.5～2022.8	2022.8.26		
柏第二中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	R	2022.5～2022.8	2022.8.26		
富勢中学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	S	2022.7～2023.2	2023.3.2		
酒井根西小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	2022.7～2023.1	2023.1.30		
増尾西小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	2022.6～2022.11	2022.11.8		
豊小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	2022.6～2022.11	2022.11.8		
松葉第一小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	2022.6～2022.11	2022.11.15		
花野井小学校(Ⅰ期工事)	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	2022.9～2023.3	2023.3.24		
十余二小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	2022.11～2023.3	2023.3.16		
柏第三中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	2022.6～2022.11	2022.11.28		
南部中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	2022.6～2022.11	2022.11.28		



学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
(参考)負担金事業									
柏第三小学校	—	小校	校	R	2020.12～2022.2	2022.3.17			
柏第三小学校	—	小校	校	S	2020.12～2022.2	2022.3.17			
田中小学校	—	小校	校	R	2020.12～2022.2	2022.3.25			
田中小学校	—	小校	校	S	2020.12～2022.2	2022.3.25			
柏の葉小学校	—	小校	校	S	2020.12～2022.2	2022.2.28			
(仮称)柏北部東地区新設小学校		小校	校	R	2021.6～2023.3	2023.3.28			
(仮称)柏北部東地区新設小学校		小屋	屋	RS	2021.6～2023.3	2023.3.28			