

不断水工事の作業手順チェックリスト

実施年月日：令和 年 月 日 ()

工 事 名：水道施設設置工事（受付番号：柏上水自第 - ）

施工箇所：柏市

施工業者： _____

確 認 者： _____ (印)

1 事前に既設管の口径を確認したか。

既設口径 m m 分岐口径 m m

2 担当職員に施工開始及び終了確認の連絡をしたか。

(1)作業開始 A M ・ P M 時 分

(2)作業終了 A M ・ P M 時 分

3 掘削深 1.5m 以上の場合、仮設土留めを設置したか。

4 既設管継ぎ手と割 T 字管設置位置との離れが適切か。

5 堀山内に継ぎ手が確認された場合、割り特殊押輪を設置したか。

6 割 T 字管の取付部の管表面がきれいに清掃されているか。

7 割 T 字管のゴムパッキン及びゴムパッキンが当たる管表面に滑材を塗
布したか。

8 ボルト・ナットが片締めにならないよう取り付けたか。

9 漏水確認水圧試験結果

管 種	水圧 (M p a)	時間 (分)	良	否
ダクタイル鋳鉄	1 . 0	5 分以上		
V P	0 . 7 5	〃		
石 綿	0 . 7 5	〃		

10 コア脱落防止仕様の穿孔機を使用しているか。

11 穿孔機のセンタードリル外歯の欠損等穿孔機の異常は無いか。

12 穿孔機の排水口に詰まりは無いか。

13 割 T 字管に力がかからないよう、穿孔機の下部に架台を設置したか。

- 14 割T字簡易バルブの回転数 回①
穿孔機セット後簡易バルブ開閉回転数 開 回② 閉 回③
① = ② = ③ OK
- 15 穿孔ストロークを確認したか。
- 16 穿孔ドリルの送りは、低速でかつ一定速度で行っているか。
- 17 エンジンを止め、穿孔完了を確認してから、穿孔歯を引き戻したか。
- 18 排水口からの水が濁っている場合は、きれいになるまで吐いたか。
- 19 簡易バルブを閉め、排水口で止水されているか確認したか。
- 20 防食シートが施されているか。
- 21 不断水とストッパーを隣接設置する場合、ストッパーから行ったか。
- 22 管頂までの埋め戻しを川砂による水締めで行ったか。
- 23 コア確認の写真撮影をしたか。
- 24 不断水作業中濁り水等の異常が認められた場合は、下記に異常状況を記入すること。

*作業終了後、速やかに案内図を添付し、担当職員へ提出すること。